

Názov stavby: Kanalizácia Železovce
Objednávateľ: Železovce
Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

		Predbežný harmonogram 2022/2023																	
Sektora "Železovce"		JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MAREC	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	
Stoka																			
C.1	Hurbanova ul.	202,04																	
C.1a	Hurbanova ul.	289,04																	
C.2	Pionierska ul.	231,82																	
C.2a	Tichá ul.	93,30																	
C.3	Krátka ul., Gorňáho ul.	343,02																	
C.3a	Krátka ul.	101,93																	
C.3b	ul. Fr. Kráľa	116,34																	
C.3c	ul. Fr. Kráľa	182,64																	
C.4	Jarmočná ul.	413,80																	
C.4a	Centorínska ul.	83,58																	
C.5	Kossúthova, Pionierska	222,79																	
C.6	Hronská - Zlatnícka ul.	326,34																	
C.6a	Zatnícka ul.	135,96																	
C.6b	Zatnícka ul.	36,55																	
C.6c	Zatnícka ul.	64,36																	
C.7	Hronská - Sládkovičova	230,77																	
C.7b	Jákaho ul.	96,47																	
C.9	Jevanského ul.	209,17																	
C.10	Beňska ul.	225,44																	
C.11	Vřbov ul.	114,44																	
C.11a	Vřbov ul.	56,26																	
C.12	Potočná ul.	59,78																	
C.13	Rudov ul.	215,76																	
C.13a	Mierová ul.	100,14																	
C.15	Fučíkova ul.	161,78																	
C.16	Nemcovská ul.	102,16																	
C.17	Dělna ul.	557,43																	
C.18	Adlyho ul.	483,02																	
C.18a	kpt. Nálepu	347,12																	
C.19	Hronská-Sládkovičova ul.	687,35																	
C.20	Zelená ul.	222,19																	
SPOLU		4812,79																	
Sektora "Železovce - Mláka"																			
Stoka																			
Zberač B	1306,22																		
Zberač B1	900,47																		
Stoka B1-1	215,95																		
Stoka B1-2	104,72																		
Stoka B1-3	44,19																		
Stoka B2	159,49																		
Stoka B2a	38,77																		
Stoka B2b	37,62																		
Stoka B3	346,62																		
Stoka B4	135,96																		
Stoka B5	92,25																		
SPOLU		3384,24																	
Sektora "Železovce - Sladov"																			
Stoka																			
Zberač A	1335,64																		
Stoka A1	136,84																		
Zberač A2	311,55																		
Stoka A2-1	342,08																		
Stoka A2-2	43,76																		
Stoka A3	234,57																		

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁČ			
1. Hlavná trasa + prípoje	Činnosť Č.1	2. Spätne úpravy	Činnosť Č.2
(harmonogram na činnosť Č.3 sa podrobne vyhotoví po splnení harmonogramu činnosť Č.1 a Č.2)			
Odfrézovanie alebo vyrezanie vozovky	Odskop po úrovni betónu podľa RPD		
Výkop rýhy s montážou a demontážou palety	Betonáž podkladového betónu		
Pieskové/žirkové lôžko, betón pod ľachtu	Penetratívny nástriek pred asfaltovaním		
Montáž potrubia a rezných látok	Nastavenie novej asfaltovej vrstvy		
Obšyp potrubia podľa RPD	B. Dokončovacie práce		
Záryp rýhy s hutnením po vrstvách	Vyhrabčovanie trávnatých plôch		
Montáž prípojok	Čistý, chodník do pôvodného stavu späť mi úpravami		
* Harmonogram bude aktualizovaný na základe prebiehajúcich a ukončených prác			
* Všetky práce sa budú realizovať tak, aby nebola obmedzená doprava a prístup z jednej strany ulice			
* Práce vykonávané v činnosti 1 až 3 sa môžu aktualizovať na základe počasia a iných faktorov			
* Uvedené práce je možné rozpláť podrobnejšie po stokách v prípade potreby			